



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวัลลภ จำปาศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

Remove Watermark Now

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	ร้อยละ	ส่วนต่าง	ร้อยละ	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)		(บาท)		จัดซื้อ	จัดจ้าง	
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงข้างถนนสายจากบ้านนายพุฒิเสษฐ์ ไปสี่แยกบ้านมะนาวขาวบาท หมู่ที่ 1 โดยวางรางระบายน้ำระบบแรงดึง ขนาด0.60x0.58 ม.(วัดขอบนอก) พร้อมฝาปิด ความยาวรางระบายน้ำรวมไม่น้อยกว่า 95 ม. พร้อมวางบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 2 บ่อ และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. จำนวน 16 เมตร ตามแบบ อบต.บ้านแดง เลขที่ 1/2564 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	213,000.00	212,000.00	99.53	1,000.00	0.47		✓	ข้อบัญญัติ 64
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงข้างถนนสายจากสี่แยก ร.ร.อนุบาล-หน้าอำเภอ โดยวางรางระบายน้ำระบบแรงดึง ขนาด 0.60X0.58 เมตร พร้อมฝาปิดความยาวรางระบายน้ำรวมไม่น้อยกว่า 95.00 ม. พร้อมวางบ่อพัก คสล.จำนวน 2 บ่อ และวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. จำนวน 23 เมตร ตามแบบ อบต.บ้านแดง เลขที่ 7/2564 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	234,000.00	233,000.00	99.57	1,000.00	0.43		✓	ข้อบัญญัติ 64

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	ร้อยละ	ส่วนต่าง	ร้อยละ	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)		(บาท)		จัดซื้อ	จัดจ้าง	
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงข้างถนนสายจากสี่แยกศาลาประชาคม หมู่บ้าน-หน้าบ้านนางเพ็ญศรี หมู่ที่ 12 โดยวางรางระบายน้ำระบบแรงดึง ขนาด 0.60X0.58ม.พร้อมฝาปิดปิดความยาวรางระบายน้ำรวมไม่น้อยกว่า 95.00 ม.พร้อมวางบ่อพัก คสล. จำนวน 1 บ่อและวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 21 เมตร ตามแบบ อบต.บ้านแดง เลขที่ 8/2564 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	230,000.00	224,000.00	97.39	6,000.00	2.61		✓	ข้อบัญญัติ 64
4	โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินลูกรังสายนายนายพรชัย ถึงถนนเส้นวังใหญ่ หมู่ที่ 2 โดยงานถางป่าขุดต่อช่วงที่มีต้นไม้ 1,800 ตร.ม.ลงหินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อและเสริมผิว จราจรส่วนที่มีระดับต่ำน้ำท่วมขังบ่อยครั้งพร้อมเกรดปรับแต่งผิวจราจร ปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 3,000 ลบ.ม.ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.ระยะทาง 1,100 ม.พร้อมลงท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 7 โครงการจำนวน 1 ป้ายท่อน ตามแบบ อบต.บ้านแดง เลขที่ 2/2564 พร้อมติดตั้งป้าย	230,000.00	229,000.00	99.57	1,000.00	0.43		✓	ข้อบัญญัติ 64

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	ร้อยละ	ส่วนต่าง	ร้อยละ	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)		(บาท)		จัดซื้อ	จัดจ้าง	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนางทองคำ ชินโคตร ถึงบ้านนางหนูใหม่ กุลดำแดง หมู่ที่ 4 โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร 4.00 ม.ระยะทาง 103.00 ม. ความหนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 412 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. (หรือปรับตามสภาพพื้นที่) ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 3/2564 และรายละเอียดที่ อบต.บ้านแดง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	231,000.00	230,000.00	99.57	1,000.00	0.43		✓	ข้อบัญญัติ 64
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายมะลิ - สามแยกตะวันออกวัด หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร 4.00 เมตร ระยะทาง 87.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 348 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร (หรือปรับตามสภาพพื้นที่) ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 4/2564 และรายละเอียดที่ อบต.บ้านแดง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	194,000.00	193,000.00	99.48	1,000.00	0.52		✓	ข้อบัญญัติ 64

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

Remove Watermark Now

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	ร้อยละ	ส่วนต่าง	ร้อยละ	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)		(บาท)		จัดซื้อ	จัดจ้าง	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนางบัวทอง เม้าราศรี-ถนนลาดยางสายบ้านแดง บ้านไชยวานน้อย หมู่ที่ 9 โดย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร 6.00 ม.ระยะทาง 70.00 ม.ความหนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. (หรือปรับตาม สภาพพื้นที่) ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 5/2564 และ รายละเอียดที่ อบต.บ้านแดง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	233,000.00	232,000.00	99.57	1,000.00	0.43		✓	ข้อบัญญัติ 64
8	โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าพิพิธภัณฑสถานหลวงปู่โชติหมู่ที่ 10 โดย การปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหน้าพิพิธภัณฑสถานหลวงปู่ โชติ ตามแบบ อบต.บ้านแดง เลขที่ 6/2564 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	271,000.00	270,000.00	99.63	1,000.00	0.37		✓	ข้อบัญญัติ 64
9	โครงการก่อสร้างอาคารหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อบต.บ้านแดง โดยก่อสร้าง อาคาร ขนาด 52 ตร.ม. สูง 2.70 เมตร ตามแบบ อบต.บ้านแดง เลขที่ 12/2564 พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	312,000.00	311,500.00	99.84	500.00	0.16		✓	ข้อบัญญัติ 64

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	ร้อยละ	ส่วนต่าง	ร้อยละ	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)		(บาท)		จัดซื้อ	จัดจ้าง	
10	โครงการก่อสร้างห้องน้ำตลาดสด อบต.บ้านแดง โดยก่อสร้างห้องน้ำจำนวน 5 ห้อง ขนาดอาคารรวม กว้าง 1.5 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.50 เมตร และปรับปรุงที่ทิ้งขยะตามแบบ อบต.บ้านแดง เลขที่ 13/2564 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	257,000.00	256,000.00	99.61	1,000.00	0.39		✓	ข้อบัญญัติ 64
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางช้างที่ทำการ อบต.บ้านแดง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร 5.00 ม.ระยะทาง 116.00 ม.ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คสล. รวมไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร (หรือปรับตามสภาพพื้นที่) ตามแบบอบต.บ้านแดงเลขที่ 9/2564 และรายละเอียดที่ อบต.บ้านแดงกำหนด พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	322,000.00	321,000.00	99.69	1,000.00	0.31		✓	ข้อบัญญัติ 64

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

Remove Watermark Now

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	ร้อยละ	ส่วนต่าง	ร้อยละ	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)		(บาท)		จัดซื้อ	จัดจ้าง	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการ อบต.บ้านแดง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร 5.00 ม.ระยะทาง 77.00 ม.ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คสล. รวมไม่น้อยกว่า 385 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร (หรือปรับตามสภาพพื้นที่) ตามแบบอบต.บ้านแดงเลขที่ 10/2564 และรายละเอียดที่ อบต.บ้านแดงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	214,000.00	207,000.00	96.73	7,000.00	3.27		✓	ข้อบัญญัติ 64
13	โครงการปรับปรุงบ่อขยะอบต.บ้านแดง โดยฝัง โกลบ บ่อขยะ และทำรั้วด้านหน้า ตามแบบ อบต.บ้านแดง เลขที่ 11/2564 ให้ความเป็นระเบียบ สะอาดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค	80,000.00	79,900.00	99.88	100.00	0.13		✓	ข้อบัญญัติ 64
รวมทั้งหมด		3,021,000.00	2,998,400.00	99.25	22,600.00	0.75			

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอฟิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

Remove Watermark Now

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	ร้อยละ	ส่วนต่าง	ร้อยละ	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)		(บาท)		จัดซื้อ	จัดจ้าง	
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายบ้าน นางยุบล พิมคำไหล ถึงบ้านนายพุฒิเสษฐ์ บัวทองสิงห์ หมู่ที่ 1	300,000.00	299,000.00	99.67	1,000.00	0.33		✓	จ่ายขาด 2564
2	โครงการลงหินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายวังใหญ่-หนองอ้อ และนายนายพรชัย-แยกหนองบัวบาน หมู่ที่ 2	300,000.00	299,000.00	99.67	1,000.00	0.33		✓	จ่ายขาด 2564
3	โครงการลงหินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหมู่ที่ 3	300,000.00	299,000.00	99.67	1,000.00	0.33		✓	จ่ายขาด 2564
4	โครงการลงหินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนายนายวิเชียร หาชนะน-บุงอ้อ หมู่ที่ 4	300,000.00	299,000.00	99.67	1,000.00	0.33		✓	จ่ายขาด 2564
5	โครงการปรับปรุงขยายท่อเหลี่ยมลำห้วยแสงและปรับปรุงถนนคอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 5	300,000.00	299,000.00	99.67	1,000.00	0.33		✓	จ่ายขาด 2564
6	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหน้าโรงเรียน-ห้วยแสง ถนนบ้านแดงเชื่อมบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 5	100,000.00	99,000.00	99.00	1,000.00	1.00		✓	จ่ายขาด 2564
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดอนเชียง - วัดป่าทองธรรมนิมิต-อ้อมแก้ว-หมู่ที่ 6	150,000.00	149,000.00	99.33	1,000.00	0.67		✓	จ่ายขาด 2564
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหมู่บ้านเส้นไปโรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 6	150,000.00	148,000.00	98.67	2,000.00	1.33		✓	จ่ายขาด 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

Remove Watermark Now

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	ร้อยละ	ส่วนต่าง	ร้อยละ	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)		(บาท)		จัดซื้อ	จัดจ้าง	
9	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านแดง-กุดบ้าน - บุ่งมันปลา หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 10	200,000.00	199,000.00	99.50	1,000.00	0.50		✓	จ่ายขาด 2564
10	โครงการขยายทางและลงท่อระบายน้ำสายหลังบ้านนายสุธิชา - บ้านนายสุนัน ไม่ไคร้ หมู่ที่ 7	200,000.00	-	-	200,000.00	100.00		✓	จ่ายขาด 2564 ยังไม่ได้ดำเนินการ
11	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.สายข้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ หมู่ที่ 8	300,000.00	299,000.00	99.67	1,000.00	0.33		✓	จ่ายขาด 2564
12	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 จากบ้านนายเพียรไชยคำจันทร์ บ้านทิวาเจริญ หนองบัวสะอาด	200,000.00	199,000.00	99.50	1,000.00	0.50		✓	จ่ายขาด 2564
13	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 จากแยกหนองบัวสะอาด-ห้วยดาน หมู่ที่ 9	200,000.00	199,000.00	99.50	1,000.00	0.50		✓	จ่ายขาด 2564
14	โครงการปรับปรุงต่อเติมถนนคสล.สายซอยก้านัน หมู่ที่ 10	300,000.00	299,000.00	99.67	1,000.00	0.33		✓	จ่ายขาด 2564
15	โครงการปรับปรุงต่อเติมถนนคสล.หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสายบ้านสมพร สมศรีงามไปศาลา หมู่ที่ 11	195,000.00	194,000.00	99.49	1,000.00	0.51		✓	จ่ายขาด 2564
16	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายโรงงานน้ำดื่มประกายดาว - สายบ้านแดง-บ้านดงไร่ หมู่ที่ 11	170,000.00	169,000.00	99.41	1,000.00	0.59		✓	จ่ายขาด 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

Remove Watermark Now

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ที่.	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	ร้อยละ	ส่วนต่าง	ร้อยละ	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)		(บาท)		จัดซื้อ	จัดจ้าง	
17	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.สายรอบหมู่บ้าน นางนงแก่ โพธิ์นายนายสุศักดิ์ หมู่ที่ 12	300,000.00	-	-	300,000.00	100.00		✓	จ่ายขาด 2564 ยังไม่ได้ดำเนินการ
18	โครงการลงหินลูกรังปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 13	300,000.00	299,000.00	99.67	1,000.00	0.33		✓	จ่ายขาด 2564
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างนายนายเวจี-วัดป่า (วัดปู่สม)	286,000.00	285,000.00	99.65	1,000.00	0.35		✓	จ่ายขาด 2564
20	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังทางขึ้น-ลงบริเวณหอดึงประปา หมู่บ้านหมู่ที่ 14	13,000.00	13,000.00	100.00	-	0.00		✓	จ่ายขาด 2564
21	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายพรพิบูลย์-ถนนสาย หนองหาน-เพี้ย หมู่ที่ 15	200,000.00	199,000.00	99.50	1,000.00	0.50		✓	จ่ายขาด 2564
22	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายในหมู่บ้านจากโรง ขนมจีน -วัดช้างคดงใหญ่ หมู่ที่ 15	100,000.00	99,000.00	99.00	1,000.00	1.00		✓	จ่ายขาด 2564
23	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายสนามพิบูลย์รังสรรค์เลียบขอบ สนามจากบ้านนางสงวน หมู่ที่ 1	230,000.00	-	-	230,000.00	100.00		✓	จ่ายขาด 2564 ยังไม่ได้ดำเนินการ
24	โครงการก่อสร้างถนนและรางท่อระบายน้ำ VC.ชนบทแผนพัฒนา ศูนย์กลางกลางขนาด 16 นิ้ว สถานีสูบน้ำ แห่งที่ ๑ ข้ามห้วยยาง หมู่ที่ 1	50,000.00	49,000.00	98.00	1,000.00	2.00		✓	จ่ายขาด 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

Remove Watermark Now

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	ร้อยละ	ส่วนต่าง	ร้อยละ	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)		(บาท)		จัดซื้อ	จัดจ้าง	
25	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (แห่งที่ 1) หมู่ที่ 4	100,000.00	99,000.00	99.00	1,000.00	1.00		✓	จ่ายขาด 2564
26	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (แห่งที่ 2) หมู่ที่ 4	100,000.00	99,000.00	99.00	1,000.00	1.00		✓	จ่ายขาด 2564
27	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายรอบที่สาธารณะป่าช้า หมู่ที่ 5	80,000.00	79,000.00	98.75	1,000.00	1.25		✓	จ่ายขาด 2564
28	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายไปนายนายมะลิ สีเต่า หมู่ที่ 5	30,000.00	29,000.00	96.6667	1,000.00	3.33		✓	จ่ายขาด 2564
29	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายไปบ่ผ้าอ้อม หมู่ที่ 5	100,000.00	99,000.00	99.00	1,000.00	1.00		✓	จ่ายขาด 2564
30	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังวัดโพธาราม หมู่ที่ 5	30,000.00	29,000.00	96.67	1,000.00	3.33		✓	จ่ายขาด 2564
31	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองหวาย-วังเลิง หมู่ที่ 5	100,000.00	99,000.00	99.00	1,000.00	1.00		✓	จ่ายขาด 2564
32	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายกุดผ่าน หมู่ที่ 7 นายนายไพบูลย์-นายนายบรรจง สร้อยสนู	150,000.00	149,000.00	99.33	1,000.00	0.67		✓	จ่ายขาด 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

Remove Watermark Now

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	ร้อยละ	ส่วนต่าง	ร้อยละ	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)		(บาท)		จัดซื้อ	จัดจ้าง	
33	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหมู่บ้าน สายบ้านแดง-บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 7	180,000.00	179,000.00	99.44	1,000.00	0.56		✓	จ่ายขาด 2564
34	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยอีค้ำตอนล่าง หมู่ที่ 7 ถนนบ้านดงปอ นานางอนนที ถนนบ้านดงปอ,นานางบานเย็น	150,000.00	149,000.00	99.33	1,000.00	0.67		✓	จ่ายขาด 2564
35	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาายคำรง-ห้วยดาน หมู่ที่ 8	100,000.00	99,000.00	99.00	1,000.00	1.00		✓	จ่ายขาด 2564
36	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 นานายวันนา-นายนาท้อมม้วน	100,000.00	99,000.00	99.00	1,000.00	1.00		✓	จ่ายขาด 2564
37	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเส้นทางพัฒนาจากถนนบ้านไชยวาน-บ้านนายอัม ศรีจันทร์ หมู่ที่ 11	85,000.00	84,000.00	98.82	1,000.00	1.18		✓	จ่ายขาด 2564
38	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย ถนน ทช-ที่นายนายชุมพล นันทะสอน หมู่ที่ 12	100,000.00	99,000.00	99.00	1,000.00	1.00		✓	จ่ายขาด 2564
39	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างร้านภูเขียวการเกษตร-ถนนเชื่อมบ้านแดง-บ้านโพธิ์	100,000.00	99,000.00	99.00	1,000.00	1.00		✓	จ่ายขาด 2564
40	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองโน หมู่ที่ 13	100,000.00	99,000.00	99.00	1,000.00	1.00		✓	จ่ายขาด 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอบึงพญาธิ์ จังหวัดอุดรธานี

Remove Watermark Now

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	ร้อยละ	ส่วนต่าง	ร้อยละ	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)		(บาท)		จัดซื้อ	จัดจ้าง	
41	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดงไร่ หมู่ที่ 14 - บ้านพรพิบูลย์ หมู่ที่ 15 แยกลาดยางดงไร่-ดงยาง	150,000.00	149,000.00	99.33	1,000.00	0.67		✓	จ่ายขาด 2564
42	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาขามมี อุดมเสียง-คลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (แห่งที่ 1) หมู่ที่ 15	130,000.00	129,000.00	99.23	1,000.00	0.77		✓	จ่ายขาด 2564
43	โครงการซ่อมแซมอาคารตลาดสด อบต.บ้านแดง หมู่ที่ 11	350,000.00	-	0.00	350,000.00	100.00		✓	จ่ายขาด 2564 ยังไม่ได้ดำเนินการ
44	โครงการก่อสร้างพื้น คสล.ลานตลาดสด อบต.บ้านแดง ที่ 11	500,000.00	-	0.00	500,000.00	100.00		✓	จ่ายขาด 2564 ยังไม่ได้ดำเนินการ
45	โครงการปรับปรุงทางเข้า-ออก โรงฆ่าสัตว์ อบต.บ้านแดง	500,000.00	-	0.00	500,000.00	100.00		✓	จ่ายขาด 2564 ยังไม่ได้ดำเนินการ
46	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฆ่าสัตว์ อบต.บ้านแดง	100,000.00	-	0.00	100,000.00	100.00		✓	จ่ายขาด 2564 ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวมทั้งหมด		8,479,000.00	6,260,000.00	73.83	2,219,000.00	26.17			

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	ร้อยละ	ส่วนต่าง	ร้อยละ	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)		(บาท)		จัดซื้อ	จัดจ้าง	
1	โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยวานน้อย	199,000.00	199,000.00	100.00	-	0.00		✓	กันเงิน 2563 มาในปี 2564
2	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายทาง บ้านแดง - บ้านดงไร่ หมู่ที่ 11	7,055,000.00	7,055,000.00	100.00	-	0.00		✓	กันเงิน 2563 มาในปี 2565
3	โครงการขุดลอกลำห้วยตาน - ป่งสะเดา บ้านแดง หมู่ที่ 1	315,000.00	315,000.00	100.00	-	0.00		✓	กันเงิน 2563 มาในปี 2566
4	โครงการขุดลอกลำห้วยอีค้ำ หมู่ที่ 7 บ้านแดง	1,240,000.00	1,240,000.00	100.00	-	0.00		✓	กันเงิน 2563 มาในปี 2567
รวมทั้งหมด		8,809,000.00	8,809,000.00	100.00	-	-			

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

หมวดค่าครุภัณฑ์									
ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	ร้อยละ	ส่วนต่าง	ร้อยละ	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)		(บาท)		จัดซื้อ	จัดจ้าง	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์	17,000.00	17,000.00	100.00	-	0.00	✓		ข้อบัญญัติ 64
2	เครื่องพิมพ์	7,500.00	7,500.00	100.00	-	0.00	✓		ข้อบัญญัติ 64
3	เครื่องพิมพ์	7,500.00	7,500.00	100.00	-	0.00	✓		ข้อบัญญัติ 64
4	เครื่องสำรองไฟ	2,500.00	2,500.00	100.00	-	0.00	✓		ข้อบัญญัติ 64
5	เครื่องสำรองไฟ	2,500.00	2,500.00	100.00	-	0.00	✓		ข้อบัญญัติ 64
6	เหล็กเก็บเอกสารแบบ กระดาษบานเลื่อน	5,500.00	5,500.00	100.00	-	0.00	✓		ข้อบัญญัติ 64
7	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ กระดาษบานเลื่อน	5,500.00	5,500.00	100.00	-	0.00	✓		ข้อบัญญัติ 64
8	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ กระดาษบานเลื่อน	5,500.00	5,500.00	100.00	-	0.00	✓		ข้อบัญญัติ 64
9	ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด	5,500.00	5,500.00	100.00	-	0.00	✓		ข้อบัญญัติ 64
10	ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด	5,500.00	5,500.00	100.00	-	0.00	✓		ข้อบัญญัติ 64
11	รถบรรทุกขยะอัดท้าย	2,400,000.00	2,389,459.00	99.56	10,541.00	0.44	✓		ข้อบัญญัติ 64
12	โต๊ะทำงาน	15,000.00	15,000.00	100.00	-	0.00	✓		ข้อบัญญัติ 64
13	เครื่องตัดหญ้า แบบสายสะพายข้อแข็ง	9,100.00	9,100.00	100.00	-	0.00	✓		ข้อบัญญัติ 64
14	เครื่องตัดหญ้า แบบสายสะพายข้อแข็ง	9,100.00	9,100.00	100.00	-	0.00	✓		ข้อบัญญัติ 64
รวมทั้งหมด		2,497,700.00	2,487,159.00	99.58	10,541.00	0.42			

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

หมวดค่าวัสดุ									
ที่.	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	ร้อยละ	ส่วนต่าง	ร้อยละ	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)		(บาท)		จัดซื้อ	จัดจ้าง	
1	โครงการค่าอาหารเสริม (นม)	267,869.80	267,869.80	100.00	-	0.00	✓		กันเงิน 2563 มาในปี 2564
รวมทั้งหมด		267,869.80	267,869.80	100.00	-	-			

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

หมวดค่าสาธารณูปโภค									
ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	ร้อยละ	ส่วนต่าง	ร้อยละ	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)		(บาท)		จัดซื้อ	จัดจ้าง	
1	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,000.00	2,000.00	100.00	-	0.00		✓	กันเงิน 2563 มาในปี 2564
รวมทั้งหมด		2,000.00	2,000.00	100.00	-	-			

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด ดังนี้

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. โครงการตามข้อบัญญัติและตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.1 โครงการจัดซื้อ	จำนวน	-	โครงการ
1.2 โครงการจัดจ้าง	จำนวน	13	โครงการ

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ใช้วิธีการในดำเนินโครงการ โดยการจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงในการดำเนินโครงการ จำนวน 13 โครงการ เป็นเงิน 3,021,000.-บาท (สามล้านสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ใช้จ่ายจริง 2,998,400.-บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 99.25 ของการดำเนินโครงการทั้งหมด เงินคงเหลือ 22,600.-บาท (สองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 0.75 ของการดำเนินโครงการทั้งหมด

2. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2.1 โครงการจัดซื้อ	จำนวน	-	โครงการ
2.2 โครงการจัดจ้าง	จำนวน	46	โครงการ

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ใช้วิธีการในดำเนินโครงการ โดยการจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงในการดำเนินโครงการ จำนวน 46 โครงการ เป็นเงิน 8,479,000.-บาท (แปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ใช้จ่ายจริง 6,260,000.-บาท (หกล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 73.83 ของการดำเนินโครงการทั้งหมด เงินคงเหลือ 2,219,000.-บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 26.17 ของการดำเนินโครงการทั้งหมด

3. โครงการกัณเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

3.1 โครงการจัดซื้อ	จำนวน	-	โครงการ
3.2 โครงการจัดจ้าง	จำนวน	4	โครงการ

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ได้กัณเงินไว้ในการดำเนินงานโครงการ ใช้วิธีการในดำเนินโครงการโดยการจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงในการดำเนินโครงการ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 514,000.-บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ใช้จ่ายจริง 514,000.-บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 100 ของการดำเนินโครงการทั้งหมด และโดยการจ้างด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในการดำเนินโครงการ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 8,295,000.-บาท (แปดล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ใช้จ่ายจริง 8,295,000.-บาท (แปดล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 100 ของการดำเนินโครงการทั้งหมด

หมวดค่าครุภัณฑ์

โครงการตามข้อบัญญัติและตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.1 โครงการจัดซื้อ	จำนวน	14	โครงการ
1.2 โครงการจัดจ้าง	จำนวน	-	โครงการ

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ใช้วิธีการในดำเนินโครงการ โดยการซื้อในการดำเนินโครงการ จำนวน 14 โครงการ เป็นเงิน 2,497,700.-บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย บาทถ้วน) ใช้จ่ายจริง 2,487,159.-บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 99.58 ของการดำเนินโครงการทั้งหมด เงินคงเหลือ 10,541.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 0.42 ของการดำเนินโครงการทั้งหมด

หมวดค่าวัสดุ

โครงการกั้นเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.1 โครงการจัดซื้อ	จำนวน	1	โครงการ
1.2 โครงการจัดจ้าง	จำนวน	-	โครงการ

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ใช้วิธีการในดำเนินโครงการ โดยการซื้อในการดำเนินโครงการ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 267,869.80.-บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบบาทแปดสิบสตางค์) ใช้จ่ายจริง 267,869.80.-บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบบาทแปดสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 100 ของการดำเนินโครงการทั้งหมด

หมวดค่าสาธารณูปโภค

โครงการกั้นเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.1 โครงการจัดซื้อ	จำนวน	-	โครงการ
1.2 โครงการจัดจ้าง	จำนวน	1	โครงการ

ข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ใช้วิธีการในดำเนินโครงการ โดยการจ้างในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ใช้จ่ายจริง 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 100 ของการดำเนินโครงการทั้งหมด

ปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้
๒. การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพอาจใช้เวลานาน เนื่องจากบางโครงการต้องรอการสืบราคาจากหลายแหล่งข้อมูลและที่มา
๓. ข้อกำหนด ระเบียบ หนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้เกิดความไม่เข้าใจอย่างชัดเจน

แนวทางการแก้ไข

๑. ติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุม ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการให้มากที่สุด
๒. เจ้าหน้าที่ควรได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อศึกษาข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มากยิ่งขึ้น

