

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนา อบต.บ้านแดง

ปีงบประมาณ 2568 (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ							
1	โครงการพัฒนาจัดเก็บรายได้	กองคลัง	5,000	5,000	0	ก.ย. - มี.ค.	แล้วเสร็จ
2.แผนงานโครงสร้างพื้นฐาน							
1	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปจากบ้านนางแปลง ชุนคำ ถึงการไฟฟ้าพิบูลย์รักษ์ หมู่ที่ 1	กองช่าง	300,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปจากถนนทางหลวงชนบท ถึงโรงขนมจีนเก่า หมู่ที่ 3	กองช่าง	200,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปสายทางหน้าบ้านนายสุรัชย์ ศรีหวัง หมู่ที่ 3	กองช่าง	241,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) บริเวณตรงข้ามที่เก็บของเก่าร้านสมปองค้าไม้ หมู่ที่ 15	กองช่าง	359,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร บริเวณลำห้วยแคนหมู่ที่ 1	กองช่าง	33,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. สายทางจากบ้านนางประมอน - บ้านนายคำมี หมู่ที่ 2	กองช่าง	300,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจาก ศูนย์ทางหลวงชนบท - บ้านนางบุญเลิศ หมู่ที่ 3	กองช่าง	125,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัด ด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ 5	กองช่าง	48,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางรอบ หมู่บ้านไปหนองหวาย หมู่ที่ 5	กองช่าง	300,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
10	โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง จากบ้านนางป้อมศรี - บ้านนายทองลั่น หมู่ที่ 6	กองช่าง	417,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบ หมู่บ้านด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 9	กองช่าง	200,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
12	โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง จากบ้านนางป้อมศรี - บ้านนายทองลั่น หมู่ที่ 6	กองช่าง	417,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบ หมู่บ้านด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 9	กองช่าง	200,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปวัด ป่าพิศาลสุทธาวาส หมู่ที่ 14	กองช่าง	300,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
15	โครงการเสริมผิวจราจร Asphalt concrete(overlay) สายทางจากถนน ทช. - โรงขนมจีน หมู่ที่ 4	กองช่าง	500,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
16	โครงการเสริมผิวจราจรด้วย Asphalt concrete (overlay) สายทางหน้าบ้านนายสุริสา กองสะอาดไปวัดพระแท่น หมู่ที่ 7	กองช่าง	404,000	388000	96.03	ก.ย. - มี.ค.	แล้วเสร็จ
17	โครงการซ่อมสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางจากเส้นทางไปดงปอ - บ้านนายสน แสงชิกร หมู่ที่ 7	กองช่าง	300,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
18	โครงการเสริมผิวจราจรด้วย Asphalt concrete (overlay) สายหน้าสำนักงานไฟฟ้าฯ หมู่ที่ 8	กองช่าง	500,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
19	โครงการเสริมผิวจราจรด้วย Asphalt concrete (overlay) สายทางจากสี่แยกสนามพิบูลย์รังสรรค์ ถึงบ้านนายพุฒิเศรษฐ์ บัวทองสิงห์ หมู่ที่ 1	กองช่าง	380,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
20	โครงการเสริมผิวจราจรด้วย Asphalt concrete (overlay) สายทางจากถนนทางหลวงชนบท - ศาลาขาว และไปฝายห้วยยาง หมู่ที่ 10	กองช่าง	500,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
21	โครงการเสริมผิวจราจร Asphalt concrete(overlay) จากถนนทางหลวงชนบท - วัดป่าสามัคคีสันติธรรม หมู่ที่ 11	กองช่าง	500,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
22	โครงการซ่อมสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหน้าโรงเรียนบ้านไชยวาน หมู่ที่ 12	กองช่าง	500,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
23	โครงการซ่อมสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง แยกทางหลวงชนบท - สายหนองโน หมู่ที่ 13	กองช่าง	500,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
24	โครงการขุดลอกหนองกุดจรรย์เกี่ยว หมู่ที่ 2	กองช่าง	377,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
25	โครงการปรับปรุงลำห้วยบ้านตอกลาง หมู่ที่ 9	กองช่าง	308,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
26	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนสายรอบนอกหมู่บ้าน ดงไร่ - บ้านดงยาง หมู่ที่ 14	กองช่าง	95000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	3. ยุทธศาสตร์ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต						
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	กองช่าง	20,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	กองช่าง	400,000	216,124	54.03	ก.ย. - มี.ค.	กำลังดำเนินการ
	3. ยุทธศาสตร์ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต						
1	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต		20,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น		40,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านแดง		20,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาทักษะชีวิตผู้ สูงอายุ ประจำปี 2568		100,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
	4. ยุทธศาสตร์ด้านการการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสนา						
1	โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง สมาชิก อบต. และผู้เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาตำบล บ้านป่าไผ่		622,000	621,400	99.9	ก.ย. - มี.ค.	แล้วเสร็จ
2	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงร่วมสืบสาน วัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567		120,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2567		50,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแดง		40,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ไชยวานน้อย ประจำปีงบประมาณ 2568		10,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงยางพรพิบูลย์ ประจำปีงบประมาณ 2568		10,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงยางพรพิบูลย์ ประจำปีงบประมาณ 2568		10,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.บ้านแดงเกมส์ ประจำปี 2568		120,000	115,000	0	ก.ย. - มี.ค.	ยังไม่ได้ดำเนินการ
9	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี งบประมาณ 2568		20,000	20,000	0	ก.ย. - มี.ค.	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
10	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2568		50,000	50,000	0	ก.ย. - มี.ค.	ยังไม่ได้ดำเนินการ
11	โครงการจัดงานบุญในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2568		20,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
12	โครงการนมัสการหลวงปู่พิบูลย์และประเพณีโคมลอยฟ้า ผ้าหมัดหมี่ย้อนคราม อำเภอพิบูลย์รักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2568		150,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
13	งานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 1-15 หมู่บ้านละ 5,000 บาท		75,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม							
1	โครงการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการบริการสาธารณะ		10,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ วินัย การปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน		5,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการและสถานศึกษา		30,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการอบรมส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลให้กับบุคลากรในหน่วยงาน		5,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการและสถานศึกษา		30,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
6	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขและการ ป้องกันภัยแก่ประชาชน		2,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภัย แก่ประชาชน		2,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	โครงการฝึกอบรมซักซ้อมกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยแก่ ประชาชน		2,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
9	โครงการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามทางสาธารณะ		3,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
10	โครงการอบรมส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก		5,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
11	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกัน และระงับโรคติดต่อ		10,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
12	โครงการกำจัดน้ำเสียในชุมชน		3,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
13	โครงการจัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.)		5,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
14	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย		10,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
15	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการการปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย		10,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
17	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด		2,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
16	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		10,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
18	โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก		2,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
19	โครงการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น กับการบริการสาธารณะ		10,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
20	โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ วินัย การปฏิบัติปฏิบัติ หน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน		5,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
21	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540		2,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
22	โครงการรณรงค์เขตสุขภาพสำคัญของชาติ		20,000	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ